			cena	jednotiek		výdavok	nezaplatený výdavok	termín realizácie	
65.	Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5	m	1,60	231,53	369,52	369,52	0,00	máj 13	marec 14
66.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	1,74	33,00	57,34	57,34	0,00	máj 13	marec 14
67.	Kábel silový medený CYKY 3Cx4	m	2,27	34,65	78,75	78,75	0,00	máj 13	marec 14
68.	Uzemnovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	1,54	6,00	9,23	9,23	0,00	máj 13	marec 14
69.	HR-Svorka SR 03	ks	2,68	2,00	5,36	5,36	0,00	máj 13	marec 14
70.	Páska uzemnovacia 30x4 mm	kg	2,53	6,00	15,17	15,17	0,00	máj 13	marec 14
71.	Tyčový uzemnovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	32,52	2,00	65,03	65,03	0,00	máj 13	marec 14
72.	HR-Svorka SJ 02	ks	2,46	2,00	4,91	4,91	0,00	máj 13	marec 14
73.	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	29,39	2,00	58,79	58,79	0,00	máj 13	marec 14
74.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	7,35	1,00	7,35	7,35	0,00	máj 13	marec 14
75.	HR-Svorka SP1	ks	0,80	1,00	0,80	0,80	0,00	máj 13	marec 14
76.	Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M	ks	77,64	2,00	155,28	155,28	0,00	máj 13	marec 14
77.	Upevnenie pancierovej trubky	m	2,76	16,00	44,16	44,16	0,00	máj 13	marec 14
78.	Trubka pancierová 36 mm	m	9,13	16,00	146,15	146,15	0,00	máj 13	marec 14
79.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	2,42	6,00	14,54	14,54	0,00	máj 13	marec 14
80.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,22	3,00	6,67	6,67	0,00	máj 13	marec 14
81.	Montážna plošina do výšky 12m	hod	24,46	85,00	2 079,47	2 079,47	0,00	máj 13	marec 14
82.	Murárska výpomoc	%	97,62	1,00	97,62	97,62	0,00	máj 13	marec 14
83.	Podružný materiál	%	345,45	3,00	1 036,35	1 036,35	0,00	máj 13	marec 14
84.	Podiel pridružených výkonov	%	102,53	6,00	615,20	615,20	0,00	máj 13	marec 14
85.	Revízie elektroinštalácie nn rozvodov	hod	16,80	12,00	201,56	201,56	0,00	máj 13	marec 14
86.	Mimostavenisková preprava	%	430,01	3,00	1 290,04	1 290,04	0,00	máj 13	marec 14
Celkom					97 850,80	97 850,80	0,00	apríl 13	marec 14

Intenzita	95,00%
NFP	92 958,26 €